

1. Rezumatul lucrărilor executate în luna de raportare

3.1. Activități de construire

Specificație	Realizat anterior	Realizat actual	Realizat cumulat
LDP 1.6 - Conducta de transport apa tratata de la Brad pana la intersecție RD Ribîța			
Montare conducta DN 125	0 m	1.300 m	1.300 m
LDP 1.10 - Conducta de transport apa de la intersecție Baia de Cris pana la intersecție pentru GA Risca			
Montare conducta DN 140	0 m	600 m	600 m
LDP 1.11 - Conducta de transport apa de la intersecție pentru GA Risca pana la intersecție pentru GA Baldovin			
Montare conducta DN 110	240 m	2.582 m	2.822 m
LDP 1.14 - Conducta de transport apa de la rezervor Lunociu de Sus la RD Valisoara			
Montare conducta DN 200	542 m	1.145 m	1.987 m
LDP 1.17 - Conducta de transport apa tratata de la RD Căinelu de Sus la intersecție pentru GA Băița			
Montare conducta DN 140	0 m	728 m	728 m
LDP 1.19 Conducta de transport apa de la intersecție pentru GA Băița la RD Crăciunești			
Montare conducta DN 110	0 m	302 m	302 m

3.2. Activități de Proiectare

Proiect tehnic finalizat 100% - In analiza la experti Supervizor.

3.3. Activități pentru obtinere avize / autorizatii

A fost obținută Autorizația de Construire nr. 83-02.09.2025.

S-a Efectuat Expertiza Rezervoare.

3.4. Activități de Testare

3.5. Activități de Punere în Funcțiune

3.6. Recepție la Terminarea Lucrărilor