

1. Rezumatul lucrărilor executate în luna de raportare

3.1. Activități de construire

Specificație	Realizat anterior	Realizat actual	Realizat cumulat

Au fost realizate 7 sondaje pe traseul aducțiunilor din Deva.

3.2. Activități de Proiectare

Proiectul preliminar aferent gospodăriilor de apă și a stațiilor de pompare înaintat în data de 01.10.2025 a fost respins de Supervisor și a fost solicitată retransmiterea întregului proiect preliminar structurat conform cerințelor din documentația de atribuire.

Antreprenorul lucrează la proiectul preliminar pentru a fi înaintat cât mai urgent în vederea obținerii aprobării în forma solicitată.

A fost înaintată documentația în vederea obținerii certificatului de urbanism de la Primăria Zam pentru lucrările din cadrul proiectului de pe raza UAT Zam.

Documentațiile pentru obținerea autorizațiilor vor include și documentațiile DTOE.

3.3. Activități pentru obținere avize / autorizații

Până în prezent nu au fost întocmite documentații pentru obținere avize / autorizații.

3.4. Activități de Testare

NU ESTE CAZUL

3.5. Activități de Punere în Funcțiune

NU ESTE CAZUL

3.6. Recepție la Terminarea Lucrărilor

NU ESTE CAZUL