

1. Rezumatul lucrărilor executate în luna de raportare

3.1. Activități de construire

Specificație	Realizat anterior	Realizat actual	Realizat cumulativ
Conducta de transport apa tratata de la intersectie pentru Balomir si Bucium Orlea la RD Bucium Orlea De110 L=1730m intre Ad389(CVGA)-Ad443(CVGD)	1730	0	1730
Conducta de transport apa tratata de la intersectie pentru Ciopeia si Balomir la RD Ciopeia De110 L=2650m intre Ad266(CVG)-Ad325(CVAD)	2540	0	2540
Conducta de transport apa tratata de la intersectie pentru Clopotiva si Tustea la intersectie pentru GA Tustea De140 L=2497m intre Ad920-Ad999(CVG GA Tustea)	5235	2358	7593
Conducta de transport apa tratata de la RD Ciula Mica la RD Rachitova De110 L=1074m intre Ad1496(CVG)-Ad1528(CVA)	1000	0	1000
Conducta de transport apa tratata de la GA Tustea la GA Ciula Mare De110 L=1955m intre Ad995(CVG GATustea)-Ad1072(GACiula Mare)	1000	0	1000
Conducta de transport apa tratata de la intersectie pentru GA Santamarie Orlea la GA Santamarie Orlea De110 L=345m intre Ad49(CVGA)-Ad60 GA Santamaria Orlea	345	0	345
Conducta de transport apa tratata de la bifurcatie pentru Vadu si Barastii Hategului la RD Vadu De110 L=700m intre Ad140(CVGA)-Ad161(CVGRPD)	700	0	700
Conducta de transport apa tratata de la intersectie pentru Balomir si Bucium Orlea la RD BalomirDe110 L=150m intre Ad289(CVGA)-Ad451(CVAD)	150	0	150
Montaj conductă de aducțiune Subcetate De110 L=360m intre Ad1529-GA Subctate	360	0	360
Montare Conducta de transport apa tratata de la GA Sanpetru la intersectie pentru RD Unciuc De250 L=3602m intre Ad619 (GA Sampetru)-Ad735(CVARPD)	336	870	1206
Montare Conducta de transport apa tratata de la intersectie pentru Ciopeia si Balomir la intersectie pentru Balomir si Bucium Orlea De110 L=2150m intre Ad266 (CVG)- Ad(CVGA)	528	0	528
Conducta de transport apa tratata de la intersectie pentru GA Santamarie Orlea la bifurcatie pentru Vadu si Barastii Hategului De250 L=2054m intre Ad49(CVGA)-Ad140(CVGA)	0	1910	1910
Conducta de transport apa tratata de la intersectie pentru RD Unciuc la intersectie pentru GA Carnesti De250 L=1610m	0	192	192

Conducta de transport apa tratata de la intersectie pentru Clopotiva si Tustea la intersectie pentru RD Ostrov De140 L=1794m intre Ad805(CVG)-Ad1113	0	1794	1794
--	---	------	------

3.2. Activități de Proiectare

3.3. Activități pentru obtinere avize / autorizatii

Ca urmare a eliberarii Autorizatiei de Construire nr. 41-28.04.2025, Supervizorul a emis Ordinul Administrativ de Incepere Executie Lucrari – 19.05.2025.

3.4. Activități de Testare

3.5. Activități de Punere în Funcțiune

3.6. Recepție la Terminarea Lucrărilor

2. Evoluția activităților față de Program de Execuție

Evoluția activitatilor desfasurate de catre Antreprenor, in perioada de raportare corespund cu Programul de Executie aprobat.