

1. Rezumatul lucrărilor executate în luna de raportare

3.1. Activități de construire

Specificație	Realizat anterior	Realizat actual	Realizat cumulat
UAT DEVA			
str. Victor Suiaga			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 315	779 m	0 m	779 m
Bransamente DN 25	17 buc	0 buc	17 buc
str. Eroilor			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 200	289 m	0 m	289 m
Bransamente DN 25	20 buc	0 buc	20 buc
str. I.B.Deleanu			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	195 m	0 m	195 m
Bransamente DN 25	22 buc	0 m	22 buc
str. Prunilor			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	439 m	0 m	439 m
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 200	218 m	0 m	218 m
Bransamente DN 25	29 buc	0 buc	29 buc
str. Portului			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	287 m	0 m	287 m
Conducta PVC-U, SN8, DE 250	290 m	0 m	290 m
Racorduri SN8 DN 160	10buc	0 buc	10 buc
Bransamente DN 25	9 buc	0 buc	9 buc
str. Scorus			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 200	204 m	0 m	204 m
Bransamente DN 25	8 buc	0 buc	8 buc
str. Calugareni			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 200	730 m	116 m	846 m
Conducta PVC-U, SN8, DE 315	332 m	0 m	332 m
Bransamente DN 25	0 buc	10 buc	10 buc
str. Apuseni			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 125	372 m	0 m	372 m
str. Dumbravitei			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	105 m	65 m	170 m
Bransamente DN 25	10 buc	0 buc	10 buc
str.Nucilor			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	113 m	46 m	159 m
UAT CARJITI			
str. 1 Carjiti			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	472 m	0 m	472 m
str. 2 Carjiti			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	592 m	0 m	592 m
str. 1 Almasu Sec			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	750 m	0 m	750 m
str. 2 Almasu Sec			

Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	608 m	0 m	608 m
str. 4 Almasu Sec			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	160 m	0 m	160 m
str. 1 Cozia			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	337 m	0 m	337 m
str. 2 Cozia			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	397 m	0 m	397 m
str. 3 Cozia			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	448 m	0 m	448 m
str. 5 Cozia			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	674m	0 m	674 m
UAT BRANISCA			
str. 8 Rovina			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	1,080 m	0 m	1,080 m
str. 9 Rovina			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	1,069 m	0 m	1,069 m
UAT ILIA			
str. 9 Sarbi			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	1,618 m	0 m	1,618 m
str. 10 Sarbi			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	709 m	0 m	709 m
str. 11 Sarbi			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	647 m	0 m	647 m
str. 12 Sarbi			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	169 m	0 m	169 m
str. 13 Sarbi			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	755 m	0 m	755 m
str. 14 Bacea			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 125	1705 m	0 m	1705 m
str. 15 Bacea			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 125	1065 m	0 m	1065 m
str. 16 Bacea			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	277 m	0 m	277 m
str. 17 Bacea			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	312 m	0 m	312 m
str. 18 Bacea			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	140 m	0 m	140 m
str. 19 Bacea			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	226 m	0 m	226 m
str. 20 Bacea			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	125 m	0 m	125 m
str.21 Bacea			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	103 m	0 m	103 m
UAT ZAM			
Str.2 Zam			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	350 m	0 m	350 m
Bransamente DN 25	0 buc	22 buc	22 buc
Str.3 Zam			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	828 m	0 m	828 m
Bransamente DN 25	0 buc	37 buc	37 buc
Str.4 Zam			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	443 m	0 m	443 m
Bransamente DN 25	0 buc	7 buc	7 buc
Str.5 Zam			

Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	131 m	0 m	131 m
Bransamente DN 25	0 buc	7 buc	7 buc
Str.6 Zam			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	148 m	0 m	148 m
Bransamente DN 25	0 buc	7 buc	7 buc
Str.7 Zam			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	317 m	0 m	317 m
Bransamente DN 25	0 buc	15 buc	15 buc
Str.8 Zam			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	161 m	0 m	161 m
Bransamente DN 25	0 buc	9 buc	9 buc
Str.9 Zam			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	590 m	0 m	590 m
Bransamente DN 25	0 buc	17 buc	17 buc
str.10 Salciva			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	699 m	0 m	699 m
Bransamente DN 25	0 buc	29 buc	29 buc
str.11 Salciva			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	467 m	0 m	467 m
Bransamente DN 25	0 buc	21 buc	21 buc
str.12 Salciva			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	618 m	0 m	618 m
Bransamente DN 25	0 buc	28 buc	28 buc
Str.13 Pojoga			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	1,518 m	0 m	1,518 m
Bransamente DN 25	47 buc	21 buc	68 buc
Str.14 Pojoga			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	468 m	0 m	468 m
Bransamente DN 25	3 buc	11 buc	14 buc
Str.15 Pojoga			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	332 m	0 m	332 m
Bransamente DN 25	4 buc	5 buc	9 buc

3.2. Activități de Proiectare

În perioada raportată, Antreprenorul a desfășurat lucrări de proiectare și elaborare a detaliilor de execuție privind poziționarea bransamentelor și a racordurilor pe planurile de situație, conform solicitărilor beneficiarilor, precum și activități de identificare și comparare a numărului acestora cu cel prevăzut în listele de cantități

3.3. Activități pentru obtinere avize / autorizatii

Antreprenorul a demarat procedurile pentru obtinerea autorizatiilor de organizarea executiei

Stadiul documentațiilor DTOE:

- UAT Ilia – a fost depusa documentatia pentru emiterea Certificatului de urbanism;
- UAT Zam – a fost emis Certificatul de urbanism si urmeaza depunea documentației DTOE;
- UAT Cârjiți – a fost emis Certificatul de urbanism si urmeaza depunea documentației DTOE;
- UAT Deva – se va redepune documentația DTOE;
- UAT Brănișca – a fost obținut Certificatul de Urbanism si urmează sa fie depusa documentația DTOE.

3.4. Activități de Testare

Nu au fost desfășurate activități de testare în perioada raportată.

3.5. Activități de Punere în Funcțiune

Nu au fost desfășurate activități de punere în funcțiune în perioada raportată.

3.6.Recepție la Terminarea Lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor nu a avut loc în această etapă, lucrările fiind în curs de execuție.