

1. Rezumatul lucrărilor executate în luna de raportare

3.1. Activități de construire

Specificație	Realizat anterior	Realizat actual	Realizat cumulat
UAT SIMERIA			
str. Nicolae Balcescu			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	645 m	0 m	645 m
Camine de bransament	25 buc	0 buc	25 buc
Camine de vane tip 1	1 buc	0 buc	1 buc
Camine de vane tip 2	2 buc	0 buc	2 buc
Camine de vane tip 3	1 buc	0 buc	1 buc
Camine de vane tip 4	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 50 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 65 mm	2 buc	0 buc	2 buc
Vane cu sertar Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	9 buc	0 buc	9 buc
Vane cu sertar Dn 150 mm	3 buc	0 buc	3 buc
Vane cu sertar Dn 200 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Hidranti Dn 80 mm	7 buc	0 buc	7 buc
Desfacere sistem rutier -tip beton	35 m	0 m	35 m
str. C.D. Gherea			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	288 m	0 m	288 m
Camine de vane tip 2	1 buc	0 buc	1 buc
Camine de bransament	12 buc	0 buc	12 buc
Hidranti Dn 80mm	3 buc	0 buc	3 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 125 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 200 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Desfacere sistem rutier -tip beton	158 m	0 m	158 m
str. I. Hodos			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	218 m	0 m	218 m
Camine de vane tip 4	1 buc	0 buc	1 buc
Camine de bransament	15 buc	0 buc	15 buc
Hidranti Dn 80 mm	3 buc	0 buc	3 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	5 buc	0 buc	5 buc
Vane cu sertar Dn 125 mm	2 buc	0 buc	2 buc
Desfacere sistem rutier -tip beton	0 m	65 m	65 m
str. 1			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	265 m	0 m	265 m
Camine de bransament	15 buc	0 buc	15 buc
Hidranti Dn 80 mm	4 buc	0 buc	4 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	0 m	7 m	7 m
str. 4. Str. Gheorghe Lazar-extindere			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	236 m	0 m	236 m
Hidranti Dn 80 mm	3 buc	0 buc	3 buc
Camine de bransament	10 buc	0 buc	10 buc
str. 4. Str. Gheorghe Lazar-reabilitare			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 160	476 m	0 m	476 m

Camine de vane tip 2	1 buc	0buc	1 buc
Camine de vane tip 5	1 buc	0 buc	1 buc
Camine de bransament	10 buc	0 buc	10 buc
Vane cu sertar Dn 65 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 150 mm	4 buc	0 buc	4 buc
Hidranti Dn 100 mm	5 buc	0 buc	5 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	476 m	0 m	476 m
str. Atelierului			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	591 m	0 m	591 m
Camine de vane tip 4	3 buc	0 buc	3 buc
Camine de vane tip 6	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 50 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	9 buc	0 buc	9 buc
Vane cu sertar Dn 200 mm	2 buc	0 buc	2 buc
Camine de bransament	24 buc	0 buc	24 buc
Hidranti Dn 80mm	7 buc	0 buc	7 buc
Compensator de montaj Dn 200 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	195 m	0 m	195 m
str. Teilor			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 160 mm	900 m	0 m	900 m
Camine de vane tip 2	1 buc	0 buc	1 buc
Camine de vane tip 3	3 buc	0 buc	3 buc
Vane cu sertar Dn 65 mm	2 buc	0 buc	2 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	5 buc	0 buc	5 buc
Vane cu sertar Dn 150 mm	7 buc	0 buc	7 buc
Camine de bransament	90 buc	0 buc	90 buc
Hidranti	10 buc	0 buc	10 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	900 m	0 m	900 m
str. Depozitelor			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	347 m	0 m	347 m
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	83 m	0 m	83 m
str. 1 Decembrie			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 225 mm	359 m	0 m	359 m
Camine de vane tip 2	4 buc	0 buc	4 buc
Camine de vane tip 4	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 65 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 80 mm	2 buc	0 buc	2 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	2 buc	0 buc	2 buc
Vane cu sertar Dn 200 mm	9 buc	0 buc	9 buc
Compensator de montaj Dn 200 mm	6 buc	0 buc	6 buc
str. Traian			
Camine de bransament	15 buc	0 buc	15 buc
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 160	322 m	0 m	322 m
Camine de vane tip 3	1 buc	0 buc	1 buc
Hidranti Dn 80 mm	4 buc	0 buc	4 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	322 m	0 m	322 m
str. Closca			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	411 m	130 m	541 m

Camine de vane tip 4	2 buc	0 buc	2 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	6 buc	0 buc	6 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	411 m	0 m	411 m
str. I.L.Caragiale			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	142 m	0 m	142 m
Camine de vane tip 4	2 buc	0 buc	2 buc
Camine de vane tip 6	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	6 buc	0 buc	6 buc
Vane cu sertar Dn 300 mm	2 buc	0 buc	2 buc
Hidranti Dn 80 mm	2 buc	0 buc	2 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	57 m	0 m	57 m
str. Fabricii			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	367 m	0 m	367 m
Camine de vane tip 2	1 buc	0 buc	1 buc
Camine de vane tip 4	2 buc	0 buc	2 buc
Vane cu sertar Dn 50 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	7 buc	0 buc	7 buc
Vane cu sertar Dn 150 mm	2 buc	0 buc	2 buc
Camine de bransament	15 buc	0 buc	15 buc
Hidranti Dn 80 mm	5 buc	0 buc	5 buc
Desfacere sistem rutier -tip beton	86 m	0 m	86 m
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	8 m	0 m	8 m
Desfacere sistem rutier -tip pavaj	273 m	0 m	273 m
str. 4. Str. Gheorghe Lazar-extindere canalizare			
Conducta PVC 250 mm	0 m	258 m	258 m
UAT GEOAGIU			
str. Strada Muzicantilor			
Conducta de canalizare PVC SN8 DN250	922 m	0 m	922 m
Camine de vizitare	23 buc	0 buc	23 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	553 m	0 m	553 m
Camine de bransament	0 buc	89 buc	89 buc
str. 4. Strada Prelungirea Muzicantilor			
Conducta de canalizare PVC SN8 DN315mm	319 m	0 m	319 m
Camine de vizitare	9 buc	0 buc	9 buc
str. Strada Marului			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	0 m	184 m	184 m
UAT CALAN			
str. Streiului			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 200	298 m	0 m	298 m
Camine de vane tip 2	1 buc	0 buc	1 buc
Hidranti Dn 100 mm	4 buc	0 buc	4 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	199 m	0 m	199 m
str. Lucian Blaga			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 200	285 m	0 m	285 m
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 280	302 m	0 m	302 m
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	386 m	0 m	386 m
str. DC112			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 125	1177 m	0 m	1177 m
Camine de vane tip 4	4 buc	0 buc	4 buc

Vane cu sertar Dn 100 mm	3 buc	0 buc	3 buc
Vane cu sertar Dn 125 mm	4 buc	0 buc	4 buc
Hidranti Dn 80 mm	4 buc	0 buc	4 buc
Vane reducere presiune Dn 50 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Camine de bransament	27 buc	0 buc	27 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	712 m	0 m	712 m
str. 1			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	76 m	0 m	76 m
Hidranti Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	76 m	0 m	76 m
str. 2			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	119 m	0 m	119 m
Hidranti Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	119 m	0 m	119 m
str. 3			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	66 m	0 m	66 m
Hidranti Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	66 m	0 m	66 m
str. 4			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	55 m	0 m	55 m
Hidranti Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
str. 5			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	45 m	0 m	45 m
Hidranti Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	38 m	0 m	38 m
str. 6			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	103 m	0 m	103 m
Camine de vane tip 4	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 50 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Hidranti Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
str. 7			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	153 m	0 m	153 m
Hidranti Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	75 m	0 m	75 m
str. Mihai Eminescu			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 280	422 m	0 m	422 m
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	422 m	0 m	422 m
str. Pietii reabilitare			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	403 m	0 m	403 m
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 200	237 m	0 m	237 m
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	346 m	0 m	346 m
str. Pietii -extindere			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	95 m	0 m	95 m
str. Izvorului			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	489 m	0 m	489 m
Camine de vane tip 4	1 buc	-1 buc	0 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	0 buc	1 buc	1 buc
Hidranti Dn 80 mm	7 buc	0 buc	7 buc
Camine de bransament	6 buc	0 buc	6 buc

Desfacere sistem rutier -tip asfalt	489 m	0 m	489 m
str. Bradului			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	80 m	0 m	80 m
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	2 m	0 m	2 m
UAT CERTEJU DE SUS			
str. 1, DJ761A			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	1705 m	0 m	1705 m
Camine de vane tip 1	0 buc	2 buc	2 buc
Camine de vane tip 3	2 buc	0 buc	2 buc
Camine de vane tip 4	2 buc	0 buc	2 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	6 buc	0 buc	6 buc
Hidranti Dn 80 mm	5 buc	0 buc	5 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	1705 m	0 m	1705 m
Camine de bransament	42 buc	0 buc	42 buc
Strada 1-Nojag			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	558 m	0 m	558 m
Hidranti Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	558 m	0 m	558 m
Camine de bransament	15 buc	0 buc	15 buc
Strada 3-DC Nojag			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	1107 m	0 m	1107 m
Camine de vane tip 4	2 buc	0 buc	2 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	0 buc	2 buc	2 buc
Hidranti Dn 80 mm	3 buc	0 buc	3 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	1081 m	0 m	1081 m
Camine de bransament	17 buc	0 buc	17 buc
Str. 4 DJ761A (Varmaga)			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	757 m	0 m	757 m
Camine de vane tip 3	1 buc	0 buc	1 buc
Camine de vane tip 4	1 buc	0 buc	1 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	3 buc	0 buc	3 buc
Hidranti Dn 80 mm	2 buc	0 buc	2 buc
Camine de bransament	20 buc	0 buc	20 buc
str. DC Varmaga			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 125	2662 m	0 m	2662 m
Camine de vane tip 3	5 buc	0 buc	5 buc
Camine de vane tip 4	2 buc	0 buc	2 buc
Vane cu sertar Dn 100 mm	12 buc	0 buc	12 buc
Hidranti Dn 80 mm	7 buc	0 buc	7 buc
Desfacere sistem rutier -tip asfalt	2662 m	0 m	2662 m
Camine de bransament	63 buc	0 buc	63 buc
str. 2 Varmaga			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	91 m	0 m	91 m
Hidranti Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Camine de bransament	4 buc	0 buc	4 buc
str. 3 Varmaga			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	149 m	0 m	149 m

Hidranti Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Camine de bransament	4 buc	0 buc	4 buc
str. 4 Varmaga			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	166 m	0 m	166 m
Hidranti Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Desfacere sistem rutier -tip beton	166 m	0 m	166 m
Camine de bransament	3 buc	0 buc	3 buc
str. 5 Varmaga			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	59 m	0 m	59 m
Hidranti Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Desfacere sistem rutier -tip beton	59 m	0 m	59 m
Camine de bransament	1 buc	0 buc	1 buc
str. 6 Varmaga			
Conducta de distributie PEID PE 100 RC DE 110	33 m	0 m	33 m
Hidranti Dn 80 mm	1 buc	0 buc	1 buc
Desfacere sistem rutier -tip beton	33 m	0 m	33 m
Camine de bransament	1 buc	0 buc	1 buc

3.2.Activități de Proiectare

Supervizorul a instruit Antreprenorul asupra modului de redactare a DDE.

3.3.Activități pentru obtinere avize / autorizatii

Nu au fost desfășurate activități pentru obținerea de avize sau autorizații în perioada raportată.

3.4.Activități de Testare

3.5. Activități de Punere în Funcțiune

Nu au fost desfășurate activități de punere în funcțiune în perioada raportată.

3.6.Recepție la Terminarea Lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor nu a avut loc în această etapă, lucrările fiind în curs de execuție.

2. Evoluția activităților față de Program de Execuție

Evolutia activitatilor desfasurate de catre Antreprenor, in perioada de raportare corespund cu Programul de Executie aprobat.